


COMITÉ TÉCNICO ASESOR - SUBCOMITÉ RECONSTRUCCIÓN 03.11.2011

Tabla de Contenidos

- 1) Revisión Acta Anterior y cumplimiento compromisos, CTA Subcomité Reconstrucción del 07 de Septiembre de 2011.
- 2) Revisión del plan de coordinación provincial y de la agenda de compromisos territorial. Estado de avance en el cumplimiento de los compromisos para los SSPP.
- 3) Exposición Detallada por parte de los SSPP Atingentes al subcomité sobre el estado de avance de la reconstrucción en su sector. En este sentido, se solicita detallar en un presentación: los Proyectos contemplados para reconstrucción año 2011, efectivamente terminados durante el año, porcentaje de avance, montos de cada proyecto y plazos.
- 4) Exposición por parte de la Encargada del COTEP: Desarrollo y cierre 2011 del Programa de Fortalecimiento a la Gestión Provincial del Sistema de Protección Social (SPS).
- 5) Principales inquietudes con respecto al estado de la reconstrucción en la Provincia y desafíos para el próximo año.


Resumen de la reunión

- 1) Se realiza la revisión del Acta anterior CTA Subcomité de Reconstrucción del 07 de Septiembre de 2011. Se observa un grado de cumplimiento del 100% en los compromisos asumidos.
- 2) Se Revisa el Plan de Coordinación Provincial y la Agenda de Compromisos Territorial, se observa un estado de avance del 85% en el cumplimiento de los compromisos para los SSPP. Se informa que el DEPROE y la SEREMI de salud realizaran 10 fiscalizaciones en conjunto a colegios en la provincia, con el objetivo de revisar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.
- 3) La Seremi de salud realiza una exposición detallada sobre el estado de avance de la reconstrucción en su sector:
 - Se informa sobre el funcionamiento de la mesa intersectorial de trabajo en coordinación con SSA, CESFAM y Municipalidades para la resolución de problemáticas ligadas a las aldeas de la Provincia. Se han realizado 3 reuniones de coordinación a la fecha. Actúan como coordinadores provinciales de gestión Don Patricio Alarcón y Don Andres Aguilera.
 - Se hace revisión de las principales problemáticas sanitarias relacionadas a las aldeas y de las soluciones implementadas; con respecto al problema en las fosas sépticas en las aldeas de Tubul se planifica conectar la aldea al alcantarillado central y además se instalaran baños químicos. Respecto a la problemática existente con los ductos de alcantarillado con las aldeas Santa FE 1 y 2 de la Comuna de Lebu, el MINVU aporto \$8.000.000 para solucionar el problema. Por otra parte, para las aldeas de Arauco se tramitara la postulación de contenedores de basura a fondos Subdere por la Municipalidad de Arauco. Con respecto a la problemática de las Aguas Grises la Seremi de Salud exige al municipio de Arauco solución del problema a través de la presentación de un proyecto a Subdere.
 - Se hace mención que en los próximos días se realizara una campaña de desratización adicional en las Aldeas con el objetivo evitar la proliferación de roedores. Se realizara una ampliación en la campaña de vacunación preventiva contra la Hepatitis para las Aldeas. Se realizara una campaña de esterilización para perros vagos en las aldeas. Se hace referencia al Programa de educación sanitaria "Cuida tu Aldea" que tiene como objetivo mantener el orden y aseo en la aldea.
- 4) La Seremi de Salud realiza un consolidado de la inversión en "Promoción de la salud en la Provincia":
 - La Seremi de Salud en coordinación con el programa de promoción de la salud "Vida Chile" (con recursos de infraestructura) y en combinación con el programa "Elige Vivir Sano" (con financiamiento a las actividades), entregan 104 millones de pesos en inversión para la Provincia el año 2011. De este monto, se espera tener una ejecución de a lo menos el 90% al 30 de noviembre.



COMITÉ TÉCNICO ASESOR - SUBCOMITÉ RECONSTRUCCIÓN 03.11.2011

- Se destaca la Habilitación e implementación de espacios para recreos activos en unidades educacionales de la provincia, la Implementación de programas para mejorar los hábitos alimenticios, Realización de seminarios de salud, promoción de festivales culturales y deportivos, y la Implementación de 10 Plazas Saludables en movimiento en distintas comunas.
- 5) SERVIU realiza una exposición detallada sobre el estado de avance de la reconstrucción en su sector:
- Se registró un aumento del número de damnificados en 2.000 usuarios, de los cuales la mayoría corresponde a la Comuna de Arauco, estos rezagados del proceso de inscripción anterior fueron inscritos. Se estima que el monto por obras terminadas a la fecha es de 350.000 UF aproximadamente, en tanto se estima un monto asignado en obras por terminar de 2.313.242 UF. Con respecto a la adquisición de terrenos para la reubicación de las 822 familias que se encuentran en las aldeas de la Provincia; se revisa el estado del proceso para cada comuna. Se informa que en la aldea de LLico se licitara de forma separada la urbanización y la construcción de casas, en atención a la idoneidad de los contratistas.
 - En este punto la Seremi de Salud realiza el alcance sobre la problemática con respecto a la capacidad que tiene el APR de la caleta de LLico y la sobredemanda de conexiones.
- 6) La Gobernadora Provincial se refiere al estado de la reparación de aceras y calzadas en la comuna de Cañete e instruye revisar exigencias y la correcta construcción de obras en la provincia, se recalca la importancia de realizar fiscalizaciones periódicas.
- 7) DEPROE realiza una exposición detallada sobre el estado de avance de la reconstrucción de la infraestructura escolar en la Provincia:
- *Programa Liceo Emblemático;* Se encuentra licitado para diseño el Liceo Mariano Latorre de Curanilahue por monto de \$4.000 millones, de los cuales MINEDUC aporta \$1.000 y Minera la Escondida \$3.000 acogándose a la ley de donaciones. *Plan de reparaciones mayores;* se encuentra en etapa de postulación la escuela rene Andrade Toledo de Cañete. *Plan de reposiciones mayores;* se encuentran seleccionados para la ejecución de obras para el año 2012, el Liceo San Felipe de Arauco y la Escuela Brisas del Mar de Tubul.
- 5.- Vialidad realiza una exposición detallada sobre el estado de avance de la reconstrucción en su sector:
- Se informa que todas las obras de emergencia planificadas para el año se encuentran terminadas. Y a la fecha solo se encuentran recapando obras rezagadas. La reposición del Puente Raquil II y accesos comuna de Arauco se encuentran en ejecución.
- 6.- DOP realiza una exposición detallada sobre el estado de avance de la reconstrucción en su sector:
- Se revisa el estado de avance de las obras (enrocados, reposición espigones, nivelación fluvial, muros de protección y otras obras necesarias para reconstruir la infraestructura portuaria) para las caletas de Tubul, Punta Lavapiés, LLico, Lebu y Tirua.
 - En tanto en la Isla Mocha se encuentran terminadas las obras para el mejoramiento de la atención de lanchas; obras complementarias y desrocado para mejorar la profundidad.
- 8) Se revisa problema con el camino de circunvalación en la Isla y Vialidad se refiere a los altos costos que implica el traslado en barcaza de los equipos y materiales. Se revisa el problema que existe con la conexión marítima de la Isla. Se comenta la importancia de que los puertos de Lebu y Tirua puedan contar con acceso a barcazas.
- 9) JUNJI realiza una exposición sobre el estado de avance de la reconstrucción para los jardines infantiles de la provincia. Se revisa el caso del Jardín infantil Eleuterio Ramirez de la Comuna de Arauco y según la Seremi de Salud la necesidad de revisar el proyecto en conjunto.
- 10) La Encargada del COTEP realiza una exposición sobre: Desarrollo y cierre del Programa de Fortalecimiento a la Gestión Provincial del Sistema de Protección Social (SPS) 2011. Se revisa el objetivo general del programa, los logros alcanzados el 2011 y énfasis para el año 2012.



COMITÉ TÉCNICO ASESOR - SUBCOMITÉ RECONSTRUCCIÓN 03.11.2011

Compromisos Adquiridos	Plazo	Responsable
La SEREMI de Salud se compromete a realizar diferentes campañas orientadas a mejorar los índices sanitarios en las Aldeas creadas para albergar a los damnificados del 27/F de la Provincia.	Noviembre - Diciembre	Seremi Salud
Realización de fiscalizaciones adicionales a las obras de reconstrucción y reparación en la Provincia	Noviembre - Diciembre	SERVIU
JUNJI debe revisar observaciones proyecto Jardín infantil de la comuna de Arauco en conjunto con la Seremi de Salud	Noviembre - Diciembre	Seremi Salud y JUNJI



FLOR ISABEL WEISSE NOVOA
GOBERNADORA PROVINCIAL DE ARAUCO